

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
CUENTA PÚBLICA 2023**

**61603 CONSTRUCCIÓN**

**Municipio de Empalme, Sonora  
Periodo: Del 1ro. De Enero al 31 de Diciembre del 2023**

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presup Modif.	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad Ejecución		
						%Físico	%Financ.	Físicas	Por Benef.				
								Cant.	Cant.				
61603-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 5CM DE ESPESOR DE LA CALLE 18 ENTRE AV. HÉROE DE NACÓZARI Y AV. INDEPENDENCIA EN COL. LIBERTAD DE EMPALME, SONORA <b>CONTRATO NO. MEM-REGVEH-001/2022</b>	1,676,122.20		1,676,122.20	0.00	100%	100%	1433.1	M2	500	PERSONAS	REPUVE	ADJ.DIR.
61603-02	BACHEO PROFUNDO Y RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 3CM DE ESPESOR DE LA CALLE 6TA ENTRE AV. SEIS Y AV. OCHO DE LA COL. JORDAN DEL MUNICIPIO DE EMPALME, <b>CONTRATO NO. MEM-REGVEH-002/2022.</b>	473,552.97		473,552.97	0.00	100%	100%	1205.99	M2	500	PERSONAS	REPUVE	ADJ.DIR.
61603-03	BACHEO PROFUNDO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 3CM DE ESPESOR EN AV. HÉROE DE NACÓZARI ENTRE CALLE 9 Y CALLE 10 DE LA COL. ORTIZ RUBIO DEL MUNICIPIO DE EMPALME <b>CONTRATO NO. MEM-REGVEH-004/2022.</b>	667,500.00		667,500.00	0.00	100%	100%	680	M2	500	PERSONAS	REPUVE	ADJ.DIR.
61603-04	BACHEO PROFUNDO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 3CM DE ESPESOR EN AV. REFORMA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA COL. MODERNA, RECARPETEO CON MICROCARPETA CALIENTE DE 3CM DE ESPESOR EN CALLE LIBERTAD ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE 1RO. DE MAYO COL. MODERNA DEL MUNICIPIO DE EMPALME, <b>CONTRATO NO. MEM-REGVEH-001/2023.</b>	775,579.00		775,579.00	0.00	100%	100%	1410	M2	500	PERSONAS	REPUVE	ADJ.DIR.
61603-05	RECARPETEO CON MICROCARPETA CALIENTE DE 3CM DE ESPESOR EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y 5 DE MAYO COL. MODERNA, MUNICIPIO DE EMPALME, <b>CONTRATO NO. MEM-REGVEH-002/2023.</b>	1,154,420.40		1,154,420.40	0.00	100%	100%	1387.20	M2	500	PERSONAS	REPUVE	ADJ.DIR.
61603-06	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE 13 ENTRE AV. HÉROE DE NACÓZARI Y AV. INDEPENDENCIA COL. LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE EMPALME <b>CONTRATO NO. MEM-RGVEH-003./2023.</b>	469,530.00		469,530.00	0.00	100%	100%	76	M2	300	PERSONAS	REC.PROP.	ADJ.DIR.





**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN**  
CUENTA PUBLICA 2023

Municipio de Empalme, Sonora

Período: Del 1ro. De Enero al 31 De Diciembre 2023

62303 CONST. DE SISTEMAS. DE ABAST. DE AGUA POTABLE

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad Ejecución	
						%Físico	%Financ.	Físicas	Por Benef.			
						%Físico	%Financ.	Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.	
62303-01	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 29 ENTRE AV. REFORMA Y AV. HÉROE DE NACOZARI EN COL. AMÉRICAS EN COL. MODERNA DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-03/2023.	440,572.81		440,572.81	0.00	100%	100%	148	ML	80	PERSONAS	FAIS
62303-02	REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO EN AV. CUAHUTEMOC ENTRE CALLE GUADALUPEVICTORIA Y AV. LAS AMÉRICAS EN COL. MODERNA DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-09/2023	954,339.71		954,339.71	0.00	100%	100%	227	ML	3000	PERSONAS	FAIS
62303-03	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE 14 ENTRE AV. REFORMA E INDEPENDENCIA, COL. LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-11/2023	869,861.77		869,861.77	0.00	100%	100%	292	ML	4000	PERSONAS	FAIS
62303-04	CONTRATO NO. MEM-FISM-11/2023 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE ROQUE MURILLO Y FINAL DE CAMINO EN COL. JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-20/2023	196,041.23		196,041.23	0.00	100%	100%	100	ML	7	PERSONAS	FAIS
62303-05	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. REVOLUCIÓN EN COL. MODERNA, DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-22/2023	239,003.96		239,003.96	0.00	100%	100%	150	ML	60	PERSONAS	FAIS
62303-06	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE ROQUE MURILLO ENTRE CALLE JOSÉ URREA Y CALLE DIANA LAJRA EN COL. JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-23/2023	819,853.52		819,853.52	0.00	100%	100%	287	ML	112	PERSONAS	FAIS
	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y BLVD DE LAS AMÉRICAS, COL. JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-30/2023	734,367.66		734,367.66	0.00	100%	100%	296	ML	112	PERSONAS	ADJ.DIR.
		4,314,435.98		4,314,435.98	0.00	100%	100%					



ING. SIXTO ELDY FRAJLO GRACIA

ISAF-8128-13-11-2023

C. LUIS FUENTES

4/12/2024 10:47:15 AM



**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
CUENTA PÚBLICA 2023**

**Municipio de Empalme, Sonora**  
**Periodo: Del 1ro. De Enero al 31 De Diciembre 2023**

**62415 INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL**

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad Ejecución	
						%Físico	%Financ.	Físicas U. Med.	Por Benef. U. Med.			
62415-01	REHABILITACIÓN Y RASPADO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-01/2023	986,000.00		986,000.00	0.00	100%	100%	9988	M2	PERSONAS	REC.PROP.	ADJ.DIR.
62415-02	REHABILITACIÓN Y RASPADO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-02/2023	986,000.00		986,000.00	0.00	100%	100%	9988	M2	PERSONAS	REC.PROP.	ADJ.DIR.
62415-03	BACHEO PROFUNDO EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. CONSTITUCIÓN COL. MODERNA DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-04/2023	647,608.78		647,608.77	0.00	100%	100%	232.48	M2	PERSONAS	REC.PROP.	ADJ.DIR.
62415-04	REHABILITACIÓN DE BLVD. HILARIO SÁNCHEZ RUBIO ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 Y AV. REFORMA DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-05/2023	2,612,324.66		2,612,324.66	0.00	100%	100%	1028	M2	PERSONAS	REC.PROP.	ADJ.DIR.
62415-05	BACHEO PROFUNDO EN AV. HÉROE DE NACOZARI ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-06/2023	1,913,050.49		1,913,050.49	0.00	100%	100%	4687	M2	PERSONAS	REC.PROP.	ADJ.DIR.
62415-06	BACHEO PROFUNDO EN AV. INDEPENDENCIA Y 16 DE SEPTIEMBRE CALLE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-07/2023.	838,079.79		838,079.79	0.00	100%	100%	4687	M2	PERSONAS	REC.PROP.	ADJ.DIR.
62415-07	PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE AV. HÉROE DE NACOZARI E INDEPENDENCIA COL. MODERNA, CONTRATO NO. MEM-FISM-10/2023 CA-CONTRATO ADICIONAL	1,169,864.45		1,169,864.45	0.00	100%	100%	1057	M2	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-08	REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO EN CAMPO LLANITO AZTECA, DEL MUNICIPIO DE EMPALME, CONTRATO NO. MEM-FISM-14/2023.	57,782.44		57,782.44	0.00	100%	100%	49.17	M2	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-09	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 4TA. ENTREV. REFORMA Y AV. REVOLUCIÓN COL. MODERNA, DEL MUNICIPIO DE EMPALME, CONTRATO NO. MEM-FISM-17/2023.	555,396.47		555,396.47	0.00	100%	100%	40	LAMPARAS	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
		1,011,856.43		1,011,856.43	0.00	100%	100%	823.84	M2	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.



**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN**  
CUENTA PÚBLICA 2023

Municipio de Empalme, Sonora  
Periodo: Del 1ro. De Enero al 31 De Diciembre 2023

**62415 INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL**

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales Por Benef.		Origen del Recurso	Modalidad Ejecución	
						%Físico	%Financ.	Físicas	Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.	
62415-10	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE (2 CUERPOS) ENTRE CALLE 14 Y 15 EN COL. LIBERTAD. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCEROS DE ACCESO A VILLA DORADA 1 Y VILLA DORADA II SOBRE AV. HÉROE DE NAGOZARI EN COL. VILLA DORADA I Y II CONTRATO NO. <b>MEM-FISM-24/2023</b>	1,136,917.39		1,136,917.39	0.00	100%	100%	1073.15	M2	500	PERSONAS	ADJ.DIR
62415-11	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. JOSÉ MARÍA MAYTORENA ENTRE BORDO NO. 1 Y BORDO NO. 2 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. <b>MEM-FISM-29/2023</b>	135,160.30		135,160.30	0.00	100%	100%	35,680	M2	1000	PERSONAS	ADJ.DIR
		12,050,041.20		12,050,041.20	0.00							

C. LUIS FUENTES AGUILAR  
PRESIDENTE



Handwritten signature in blue ink.

ING. SIXTO ELOY ERAJÓ GRACIA  
DIR. OBRAS PÚBLICAS





AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
CUENTA PÚBLICA 2023

XO 12

HOJA 1 DE 1

Municipio de Empalme, Sonora  
Período: Del 1ro. De Enero al 31 De Diciembre 2023

62414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución	
						%Físico	%Financ.	Físicas	Por Benef.	U. Med.			Cant.
62414-01	BALIZAMIENTO EN VARIAS CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-16/2023.	580,000.00		580,000.00	0.00	100%	100%	2000	M2	5000	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
		580,000.00		580,000.00	0.00								



C. LUIS FUENTES AGUILAR  
PRESIDENTE



ING. SIXTO ELOY FRAJO GRACIA  
DIR. OBRAS PÚBLICAS



OBRAS PÚBLICAS