

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora

Periodo: Del 1ro. De Abril al 30 De Junio 2022

62415 INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL

HOJA 1 DE 2

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presup Modif.	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
62415-01	BACHEO PROFUNDO 1RA. ETAPA EN CALLE HÉROE DE NACAZARI ENTRE BLVD LAS AMÉRICAS Y CALLE 17, COL. LIBERTAD EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-01/2022	1,057,538.68		1,057,538.68	0.00	100%	100%	5755	M2	5,000	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR
62415-02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE CALLE 13 Y 14 EN COL. LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-02/2022	1,012,238.36		1,012,238.35	0.00	90%	100%	660.63	M2	3,500	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR
62415-03	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, COL. MODERNA CENTRO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-03/2022	338,786.54		338,786.54	0.00	100%	100%	38	LAMPARA	5,000	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR.
62415-04	BACHEO PROFUNDO EN BLVD. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 6 Y CALLE 26 COL. LIBERTAD EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-04/2022	286,960.69		103,132.12	0.00	20%	70%	293	M2	3,200	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR.
62415-05	BACHEO Y RECARPETEO CON MICROCARPETA CALIENTE DE 3 CM. DE LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ ENTRE AV. HÉROE DE NACAZARI Y BLVD 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-05/2022	1,115,868.48		776,779.52	4,328.96	50%	30%	3,559	M2	2,000	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR.
62415-06	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN COL. RONALDO CAMACHO, JACARANDAS Y 7 DE ENERO EN EL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-06/2022	498,205.32		190,056.38	158,287.34	35%	70%	60	M2	8	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR
62415-07	BACHEO PROFUNDO EN BLVD. HÉROE DE NACAZARI ENTRE AV. REFORMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-07/2022	1,997,818.66		1,081,780.42	316,692.64	35%	30%	9,906	M2	2,000	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR.
62415-08	BACHEO PROFUNDO Y COLOCACIÓN DE MORTERO ASFÁLTICO CALIENTE EN ACCESO A COCHORIT ENTRE PLANTA CFE Y AREA DE PLAYA EN EL MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA. CONTRATO NO. MEM-FISM-08/2022	1,116,147.62		1,116,147.62	0.00		100%						

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora

Período: Del 1ro. De Abril al 31 De Junio 2022

62415 INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL

HOJA 2 DE 2

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
62415-09	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-11/2022	357,815.86		245,393.72	112,422.74	80%	40%	969	M2	30	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR
62415-09	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLEJÓN JUAN ÁLVAREZ ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y AV. HÉROE DE NACOSARI EN COL. MODERNA, DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-13/2022	886,660.88		547,869.04	338,791.84	100%	40%	266	ML	80	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-10	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y AV. CONSTITUCIÓN Y 5 DE MAYO, COL. MODERNA CONTRATO NO. MEM-FISM-15/2022	952,923.34		285,877.00	667,046.34	100%	60%	312.60	ML	80	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-11	INDIRECTOS	396,201.40		198,100.71	198,100.69	40%	40%			200	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
		10,017,165.83		6,953,700.10	4,350,150.29								

C. LUIS FUENTES AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HÉCTOR RUBÉN LEÓN CASTRO
TESORERO

ING. SIXTO ELOY FRAIJO GRACIA
DIR. OBRAS PÚBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora

Período: Del 1ro. De Abril 31 De Junio 2022

62102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN

HOJA 2 DE 2

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidde Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
62102-1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COL. PESQUEIRA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-14/2022	249,102.66		74,730.80	174,371.86	85%	30%	30	M2	4	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62102-1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN POBLADO MORELOS LA ATRAVESADA MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-16/2022	266,135.04		79,840.51	186,294.53	60%	30%	30	M2	4	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
		515,237.70		154,571.31	360,666.39								

C. LUIS FUENTES AGUILAR
PRESIDENTE

C. P. HÉCTOR RUBÉN LEÓN CASTRO
TESORERO

ING. SIXTO ELOY FRAJO GRACIA
DIR. OBRAS PÚBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora

Período: Del 1ro. De Abril al 31 De Junio 2022

62311 INFRAEST. PARA GENERACIÓN Y TRANSMISION DE
ENERGIA ELÉCTRICA

HOJA 1 DE 1

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidde Ejecución
						%Fisico	%Financ.	Fisicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
62311-01	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO, E.J. URSULO GALVAN, E.J. SANTA MARÍA, E.J. CRUZ DE PIEDRA, E.J. EMPALME EL ÁGUILA, E.J. ANTONIO ROSALES POBLADO MORELOS LA ATRAVEZADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-09/2022	976,167.84		213,780.75	762,387.09	100%	30%	200	LAMPARAS	200	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62311-02	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL E.J. JUNELANCAHUI, E.J. JUAN RODRÍGUEZ, E.J. SAN FERNANDO, E.J. MAYTORENA, POBLADO LA PALMA, E.J. NARCISO MENDOZA, COL. URSULO GALVAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA. CONTRATO NO. MEM-FISM-10/2022	712,602.52		213,780.75	498,821.77	80%	40%	146	LAMPARAS	200	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
		1,688,770.36		427,561.50	1,261,208.86								

C. LUIS FUENTES AGUILAR
PRESIDENTEC. P. HÉCTOR RUBÉN LEÓN CASTRO
TESOREROING. SIXTO ELOY FRAIJO CASTRO
DIR. OBRAS PL

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora

Período: Del 1ro. De Abril 31 De Junio 2022

62603 CONST. DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

HOJA 1 DE 1

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidde Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
		0.00		0.00	0.00								

C. LUIS FUENTES AGUILAR
PRESIDENTEC. P. HÉCTOR RUBÉN LEÓN CASTRO
TESOREROING. SIXTO ELOY FRAIJO GRACIA
DIR. OBRAS PÚBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora

Período: Del 1ro. De Abril 31 De Junio 2022

CECOP

HOJA 1 DE 2

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidde Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
63001	REMOZAMIENTO DE PISO EN EDIFICIO MUNICIPAL EN CALLE NIÑOS HÉROES Y AV. CONSTITUCIÓN, COL. CENTRO, MUNICIPIO DE EMPALME. No. CONT. MEM-CECOP-01/2021	796,132.60		398,066.31	0.00	50%	100%	338.73	M2	500	PERSONAS	CECOP	AD.DIR.
63002	REHABILITACION DE SALA AUDIOVISUAL, BIBLIOTECA Y CUBICULOS EN CAIC NUEVO AMANECER DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO CALLE CUARTA FINAL A UN COSTADO DEL ESTADIO DE BEISBOL ESTRELLAS EMPALMENSES EN LA LOCALIDAD DE EMPALME. No. CONT. MEM-CECOP-02/2021	269,312.97		133,611.74	0.00	100%	100%	107.18	M2	50	PERSONAS	CECOP	AD.DIR.
63003	REMOZAMIENTO DE PINTURA EN AULAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 138 DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. No. CONT. MEM-CECOP-03/2021	172,801.22		86,400.61	0.00	100%	100%	797.40	M2	50	PERSONAS	CECOP	AD.DIR.
63004	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA TERAPIA EN UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN UBR DE LA COL. INFONAVIT GUADALUPE, CALLE JUSTICIA SOCIAL Y MINERAL DE CANANEA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. No. CONT. MEM-CECOP-04/2021	280,570.71		140,285.36	0.00	90%	100%	32.98	M2	2,000	PERSONAS	CECOP	AD.DIR.
63005	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA JACINTO LÓPEZ DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO EN EJIDO ANTONIO ROSALES DEL MUNICIPIO DE EMPALME. No. CONT. MEM-CECOP-05/2021	400,821.70		200,410.86	200,410.84	100%	50%	314.60	ML	1,000	PERSONAS	CECOP	AD.DIR.
63006	REMOZAMIENTO DE PINTURA Y PLAFÓN EN IGLESIA ADVENTISTA Y CALLE JUAN ALVAREZ DE LA COL. MODERNA DEL MUNICIPIO DE EMPÁLME. No. CONT. MEM-CECOP-06/2021	210,625.57		105,312.79	105,312.78	100%	50%	72.25	M2	300	PERSONAS	CECOP	AD.DIR.
63007	CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO EN TEMPLO CRISTIANO EBENEZER (ASAMBLEA DE DIOS), CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, LOTE 48 M-175 ENTRE AV. COLON Y CUAHUTMOC, DEL MPIO. DE EMPALME. CONT. NO. MEM-CECOP-07-2021	128,585.37		63,793.87	0.00	100%	100%	33.3	M2	300	PERSONAS	CECOP	AD.DIR.

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora

Período: Del 1ro. De Abril al 31 De Junio 2022

CECOP

HOJA 2 DE 2

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidde Ejecución
						%Fisico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
63008	PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE VARA PRIETA, ACCESO A COL. NUEVO EMPALME EN EL MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA. CONT. NO. MEM-CECOP-08/2021	586,645.66		481,073.50	105,569.16	100%	90%	587.52	M2	150	PERSONAS	CECOP	ADJ.DIR.
		2,845,495.80		1,608,955.04	411,292.78								

C. LUIS FUENTES AGUILAR
PRESIDENTE

C.P. HÉCTOR RUBÉN LEÓN CASTRO
TESORERO

ING. SIXTO ELOY FRAJO GRACIA
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS