

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora

Periodo: Del 1ro. De Octubre al 31 de Diciembre del 2022

62415 INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presup Modif.	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidde Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
62415-01	BACHEO PROFUNDO 1RA. ETAPA EN CALLE HÉROE DE NACUZARI ENTRE BLVD LAS AMÉRICAS Y CALLE 17, COL. LIBERTAD EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-01/2022	1,057,538.68		1,057,538.68	0.00	100%	100%	5755	M2	5,000	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR
62415-02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE CALLE 13 Y 14 EN COL. LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-02/2022	1,012,238.36		1,012,238.35	0.00	100%	100%	660.63	M2	3,500	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR
62415-03	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, COL. MODERNA CENTRO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-03/2022	338,786.54		338,786.54	0.00	100%	100%	38	LAMPARA	5,000	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR.
62415-04	BACHEO PROFUNDO EN BLVD. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 6 Y CALLE 26 COL. LIBERTAD EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-04/2022	286,960.69		103,132.12	0.00	100%	100%	293	M2	3,200	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR.
62415-05	BACHEO Y RECARPETEO CON MICROCARPETA CALIENTE DE 3 CM. DE LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ ENTRE AV. HÉROE DE NACUZARI Y BLVD 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-05/2022	1,115,868.48		776,779.52	0.00	100%	100%	3,559	M2	2,000	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR.
62415-06	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN COL. RONALDO CAMACHO Y 7 DE ENERO EN EL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-06/2022	498,205.32		158,687.35	0.00	100%	100%	60	M2	8	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR
62415-07	BACHEO PROFUNDO EN BLVD. HÉROE DE NACUZARI ENTRE AV. REFORMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-07/2022	1,997,818.66		316,692.66	0.00	100%	100%	9,906	M2	2,000	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR.
62415-08	BACHEO PROFUNDO Y COLOCACIÓN DE MORTERO ASFÁLTICO CALIENTE EN ACCESO A COCHORIT ENTRE PLANTA CFE Y AREA DE PLAYA EN EL MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA. CONTRATO NO. MEM-FISM-08/2022	1,116,147.62		1,116,147.62	0.00	100%	100%	4467.6	M2	5000	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR.

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora

Período: Del 1ro. De Octubre al 31 De Diciembre 2022

62415 INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
62415-09	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-11/2022 CONTRATO ADICIONAL MEM-FISM-11/2022-CA01	357,815.86		112,422.12	0.00	100%	100%	344.52	M2	30	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
		89,250.66		89,250.66	0.00	100%	100%	15.88	M2	30	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-09	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLEJÓN JUAN ÁLVAREZ ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y AV. HÉROE DE NACOSARI EN COL. MODERNA, DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-13/2022	886,660.88		338,791.85	0.00	100%	100%	266	ML	80	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-10	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y AV. CONSTITUCIÓN Y 5 DE MAYO, COL. MODERNA CONTRATO NO. MEM-FISM-15/2022	952,923.34		667,046.34	0.00	100%	100%	312.60	ML	80	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-11	INDIRECTOS	396,201.40		396,201.40	0.00	100%	100%			200	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-12	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PLAN DE AGUA PRIETA ENTRE CRUCE DE LA CALLE SAMUEL OCAÑA GARCÍA, COL. GPE. SECTOR CARACOL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-17/2022	872,232.92		872,232.92	0.00	100%	100%			300	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-13	RECARPETEO CON MICROCARPETA CALIENTE DE 3 CM. DE ESPESOR EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. HÉROE DE NACOSARI Y AV. INDEPEND. DEL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-19/2022	685,044.99		685,044.99	0.00	100%	100%	1694.28	M2	2000	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-14	RECARPETEO CON MICROCARPETA CALIENTE DE 3 CM. DE ESPESOR EN LA CALLE DR. IGNACIO CHAVEZ Y AV. REFORMA Y CALLE DR. IGNACIO CHAVEZ DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-20/2022	726,200.76		726,200.76	0.00	100%	100%	2213.20	M2	4000	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora

Período: Del 1ro. De Octubre 31 De Diciembre 2022

62415 INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidde Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
62415-15	REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE ALCANTARI - LLADO EN AV. HÉROE DE NACAZARI ENTRE CALLE TAMAUZIPAS Y CALLE DURANDO EN COL. LOS PORTALES. CONTRATO NO. MEM-FISM-21/2022	700,974.50	732,912.32	382,425.07	0.00	100%	100%	344.52	ML	150	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-16	REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO EN CJON. VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS ENTRE AV. LAS AMÉRICAS Y AV. MOCTEZUMA EN COL. JUÁREZ CONTRATO NO. MEM-FISM-24/2022	123,218.85		123,218.85	0.00	100%	100%	89	ML	53	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-17	BACHEO EN CALLE 6TA. ENTRE AV. SEIS Y AV. OCHO DE LA COL. JORDAN DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-26/2022	81,661.87		81,661.87	0.00	100%	100%	918.99	ML	260	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-18	REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE 25 ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y HÉROE DE NACAZARI, COL. LIBERTAD. CONTRATO NO. MEM-FISM-27/2022	1,002,926.02		999,035.37	3,890.65	100%	100%	204	ML	120	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-19	REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO EN CJÓN. SEGUNDO ENTRE AV. 5 DE MAYO Y BLVD. LAS AMERICAS EN COL. ORTÍZ RUBIO. CONTRATO NO. MEM-FISM-28/2022	225,937.92		225,061.42	876.50	100%	100%	126.69	ML	56	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-20	REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 26 ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. HÉROE DE NACAZARO EN COL. LIBERTAD. CONTRATO NO. MEM-FISM-29/2022	241,182.91		240,247.28	935.63	100%	100%	144	ML	50	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-21	REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE CALLE DR. IGNACIO CHÁVEZ EN CALLES DEL MISMO NOMBRE EN COL. IGNACIO CHÁVEZ DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-30/2022	272,846.15		271,787.71	1,058.44	100%	100%	176	ML	100	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-22	REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES SIN NOMBRE ENTRE AV. PRIMERA Y 1RO.MAYO COL. JORDAN CONT. No.MEM-FISM-31/2022	198,025.54		198,025.54	0.00	100%	100%	121.43	ML	60	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-23	REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE AV. PRIMERO DE MAYO Y AV. 5 DE MAYO EN COL. MODERNA DE EMPALME. CONT. No. MEM-FISM-32/2022.	248,247.82		248,247.82	0.00	100%	100%	137.56	ML	110	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
		12,303,567.20	732,912.32	8,883,521.85	5,871,493.73								

C. LUIS FUENTES AGUILAR
PRESIDENTE

C. P. HÉCTOR RUBÉN LEÓN CASTRO
TESORERO

ING. SIXTO ELOY FRAJO GRACIA
DIR. OBRAS PÚBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora

Período: Del 1ro. De Octubre al 31 De Diciembre 2022

HOJA 1 DE 1

62311 INFRAEST. PARA GENERACIÓN Y TRANSMISION DE
ENERGIA ELÉCTRICA

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidde Ejecución
						%Fisico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
62311-01	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO, E.J. URSULO GALVAN, E.J. SANTA MARÍA, E.J. CRUZ DE PIEDRA, E.J. EMPALME EL ÁGUILA, E.J. ANTONIO ROSALES POBLADO MORELOS LA ATRAVEZADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-09/2022	976,167.84		235,744.53	447,572.96	100%	100%	200	LAMPARAS	200	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62311-02	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL E.J. JUNELANCAHUI, E.J. JUAN RODRÍGUEZ, E.J. SAN FERNANDO, E.J. MAYTORENA, POBLADO LA PALMA, E.J. NARCISO MENDOZA, COL. URSULO GALVAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA. CONTRATO NO. MEM-FISM-10/2022	712,602.52		498,821.97	0.00	100%	100%	146	LAMPARAS	200	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
		1,688,770.36		734,566.50	447,572.96								

C. LUIS FUENTES AGUILAR
PRESIDENTEC. P. HÉCTOR RUBÉN LEÓN CASTRO
TESOREROING. SIXTO ELOY FRAIJO CASTRO
DIR. OBRAS PÚBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

HOJA 1 DE 1

Municipio de Empalme, Sonora

Período: Del 1ro. De Octubre al 31 De Diciembre 2022

62102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidde Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
62102-1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COL. PESQUEIRA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-14/2022	249,102.66		174,371.86	0.00	100%	100%	30	M2	4	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62102-2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN POBLADO MORELOS LA ATRAVESADA MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-16/2022	266,135.04		105,633.99	80,660.54	100%	100%	30	M2	4	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62102-3	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COL. JACARANDAS EN EL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-18/2022	249,102.66		249,102.66	0.00	100%	100%	30	M2	4	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62102-4	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COL. PESQUEIRA, EN EL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-22/2022	266,135.04		266,135.04	0.00	100%	100%	30	M2	8	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62102-5	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EJ. CRUZ DE PIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-23/2022	266,135.04		266,135.04	0.00	100%	100%	30	M2	6	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-17	AMPLIACIÓN Y ACONSIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-25/2022	377,596.52		377,596.52	0.00	100%	100%	76.61	M2	30	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
		1,674,206.96		1,438,975.11	80,660.54								

C. LUIS FUENTES AGUILAR
PRESIDENTEC. P. HÉCTOR RUBÉN LEÓN CASTRO
TESOREROING. SIXTO ELOY FRAJO GRACIA
DIR. OBRAS PÚBLICAS