

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora

Periodo: Del 1ro. De Enero al 30 de Septiembre 2023

62102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución	
						%Físico	%Financ.	Cant. Físicas	Por Benef.			
								U. Med.	U. Med.			
62102-01	REHABILITACIÓN DE OFICINAS Y BAÑOS ÁREA LINEA EN COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-08/2023.	1,134,787.74		794,351.41	0.00	90%	100%	85	200	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62102-04	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CAIC ARCOIRIS. COL. SAHUARAL DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-19/2023.	953,666.59		309,733.77	0.00	90%	100%	100	45	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62102-05	CONSTRUCCIÓN DE CAURTOS DORMITORIOS EN COL. RONALDO CAMACHO, DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO MEM-FISM-19/2023.	279,102.66		279,102.66	0.00	100%	100%	30	5	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62102-06	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN COL. GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE EMPALME MEM-FISM-21/2023	279,102.66		83,730.80	195,371.86	100%	100%	30	5	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62102-07	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE OFICINA DE SALUD, DEL MUNICIPIO DE EMPALME MEM-FISM-25/2023	649,150.86		353,800.91	295,349.95	40%	50%	47	7	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62102-08	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COL. JUÁREZ Y COL. PITIC CONTRATO NO. MEM-FISM-26/2023	360,977.66		108,293.31	252,684.35	60%	60%	38	5	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62102-09	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN MERCADP MUNICIPAL UBICADO EN AV. REVOLUCIÓN ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLEJÓN MARIANO MATAMOROS COL. MODERNA CONTRATO NO. MEM-FISM-27/2023	187,325.78		185,307.18	2,018.60	80%	100%	42.20	200	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
		3,844,113.95		2,114,320.09	745,424.84							

C. LUIS FUENTES AGUILAR  
PRESIDENTE



G. B. HECTOR RUBEN LEON CASTRO  
TESORERO

ING. SIXTO ELOY FRAUD GRAC  
DIR. OBRAS PUBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

Municipio de Empalme, Sonora

Periodo: Del 1ro. De Enero al 30 de Septiembre 2023

62415 INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL

HOLA 1 DE 1

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución		
						%Fisico	%Financ.	Fisicas Cant.	U. Med.			Por Benef. Cant.	U. Med.
62415-01	REHABILITACION Y RASPADO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-01/2023	986,000.00		117,740.00	3,172.50	100%	100%	9988	M2	350	PERSONAS	REC.PROP.	ADJ.DIR.
62415-02	REHABILITACION Y RASPADO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-02/2023	986,000.00		314,713.00	0.00	100%	100%	9988	M2	350	PERSONAS	REC.PROP.	ADJ.DIR.
62415-04	REHABILITACION DE BLVD. HILARIO SANCHEZ RUBIO ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 Y AV. REFORMA DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-05/2023	2,612,324.66		362,897.17	0.00	80%	100%	1028	M2	200	PERSONAS	REC.PROP.	ADJ.DIR.
62415-05	BACHEO PROFUNDO EN AV. INDEPENDENCIA Y 16 DE SEPTIEMBRE CALLE HIDALGO. DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-07/2023.	838,079.79		274,035.86	0.00	100%	100%	4687	M2	1000	PERSONAS	REC.PROP.	ADJ.DIR.
62415-06	PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE FRANCISCO MADERO ENTRE AV. HEROE DE NACAZARI E INDEPENDENCIA COL. MODERNA CONTRATO NO. MEM-FISM-10/2023	1,169,864.45		1,166,627.75	4,236.70	100%	100%	1057	M2	4000	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-07	CA-CONTRATO ADICIONAL PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE 4TA. ENTRE AV. REFORMA Y AV. REVOLUCION COL. MODERNA, DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-17/2023	57,782.44		57,782.44	0.00	100%	100%	4917	M2	4000	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-08	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE (2C CUERPOS) ENTRE CALLE 14 Y 15 EN COL. LIBERTAD, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCEROS DE ACCESO A VILLA DORADA I Y VILLA DORADA II SOBRE AV. HEROE DE NACAZARI EN COL. VILLA DORADA I Y II CONTRATO NO. MEM-FISM-24/2023	1,011,896.43		985,339.26	26,517.17	100%	100%	823.84	M2	50	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
		8,798,825.16		8,798,825.16	631,975.28								

C. LUIS FUENTES AGUILAR  
PRESIDENTE

ING. HECTOR RUBEN LEON CASTRO  
TESORERO

ING. SIXTO ELOY FRAJDO CASTRO  
DIR. OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS



AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Municipio de Empalme, Sonora  
 Periodo: Del 1ro. De Enero al 30 de Septiembre 2023

62303 CONST. DE SISTEMAS. DE ABAST. DE AGUA POTABLE

No. de obra	Nombre y Ubicacion de la obra	Presupuesto Analitico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecucion		
						%Fisico	%Financ.	Fisicas Cant.	U. Med.			Por Benef. Cant.	U. Med.
62303-01	REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO EN AV. CUAHUTEMOC ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y AV. LAS AMERICAS EN COL. MODERNA DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-09/2023	954,339.71		940,577.07	13,762.64	80%	90%	227	ML	3000	PERSONAS	FAIS	ADDIR.
62303-03	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE ROQUE MURILLO Y FINAL DE CAMINO EN COL. JUÁREZ CONTRATO MEM-FISM-20/2023.	60,395.32		60,395.32	0.00	100%	100%	100	ML	7	PERSONAS	FAIS	ADDIR.
62303-04	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. REVOLUCION EN COL. MODERNA, DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-22/2023	239,003.96		239,003.96	0.00	100%	100%	150	ML	60	PERSONAS	FAIS	ADDIR.
62303-05	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE ROQUE MURILLO ENTRE CALLE JOSE URRÉS Y CALLE DIANA LAURA EN COL. JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-23/2023	819,853.52		432,080.79	387,772.73	100%	100%	287	ML	112	PERSONAS	FAIS	ADDIR.
		2,073,596.54		1,621,957.14	401,535.37								

C. LUIS FUENTES AGUILAR  
 PRESIDENTE



RUBÉN LEÓN CASTRO  
 TESORERO

ING. SIXTO ELOY FRAUJO GRAJIA  
 DIR. OBRAS PÚBLICAS



AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

61603: CONSTRUCCIÓN

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devenegar	Avance		Metas Rates			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución	
						%Físico	%Financ.	Físicas Cant.	U. Med.	Por Benef. Cant.			U. Med.
61603-08	CONSTRUCCIÓN DE 2DA. ETAPA DE AMPLIACION DE OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DDE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-RP-03/2023.	397,854.43		76,724.42	0.00	100%	100%	76	M2	300	PERSONAS	REC. PROP.	ADJDIR.
61603-09	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN INSTALACIONES DE BASURERO MUNICIPAL EL MANTORENA, DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-RP-06/2023	150,000.00		70,627.05	0.00	100%	100%	150	ML	500	PERSONAS	REC. PROP.	ADJDIR.
61603-10	PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AV. REFORMA Y AV. HÉROE DE NACOZARI COL. MODERNA, DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-RP-07/2023.	486,396.63		95,748.51	390,648.12	60%	60%	863.65	M2	200	PERSONAS	REC. PROP.	ADJDIR.
61603-11	REMODELACION DE AREA DE TESORERIA Y FACHADA PRINCIPAL DE PALACIO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-RP-08/2023.	348,000.00		243,600.00	0.00	100%	100%	80	M2	15	PERSONAS	REC. PROP.	ADJDIR.
	CONVENIO ADICIONAL	84,690.00		84,690.00	0.00								
		1,469,590.00		721,379.98	461,273.17								


  
 C. LUIS FUENTES AGUILAR  
 PRESIDENTE


  
 ING. SIXTO ELOY FRAUJO GRACIA  
 DIR. OBRAS PÚBLICAS