

AVANCE FISICO FINANCI. DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

NEXO 12

Municipio de Empalme, Sonora

Periodo: Del 1ro. De Enero al 31 De Marzo 2022


62415 INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL

HOJA 1 DE 1

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presup Modif.	Devengado	Por Devenegar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas U. Med.	Por Benef. U. Med.		
62415-01	BACHEO PROFUNDO 1RA. ETAPA EN CALLE HÉROE DE NAGOZARI ENTRE BLVD LAS AMÉRICAS Y CALLE 17. COL. LIBERTAD EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-01/2022	1,057,538.68		1,057,538.68	0.00	100%	100%	5755	M2	PERSONAS	ADJ. DIR.
62415-02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE CALLE 13 Y 14 EN COL. LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-02/2022	1,012,238.35		1,012,238.35	0.00	90%	100%	660.63	M2	PERSONAS	ADJ. DIR.
62415-03	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, COL. MODERNA CENTRO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-03/2022	338,786.54		338,786.54	0.00	100%	100%	38	LAMPARA	PERSONAS	ADJ. DIR.
62415-04	BACHEO PROFUNDO EN BLVD. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 6 Y CALLE 26 COL. LIBERTAD EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-04/2022	286,860.69		183,828.58	103,132.11	20%	70%	293	M2	PERSONAS	ADJ. DIR.
62415-05	BACHEO Y RECARPETEO CON MICROCARPETA CALIENTE DE 3 CM. DE LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ ENTRE AV. HÉROE DE NAGOZARI Y BLVD 16 DE SEPTIEMBRE. MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-05/2022	1,115,868.48		334,760.00	781,108.48	50%	30%	3,559	M2	PERSONAS	ADJ. DIR.
62415-06	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN COL. RONALDO CAMACHO, JACARANDAS Y DE ENERO EN EL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-06/2022	488,205.32		149,461.60	348,743.72	35%	70%	60	M2	PERSONAS	ADJ. DIR.
62415-07	BACHEO PROFUNDO EN BLVD. HÉROE DE NAGOZARI ENTRE AV. REFORMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-07/2022	1,987,818.66		569,345.60	1,398,473.06	35%	30%	9,906	M2	PERSONAS	ADJ. DIR.
		6,307,416.73		3,675,999.35	2,631,457.37						



ING. SIXTO ELOY FRAJIO GRACIA
DIR. OBRAS PÚBLICAS



C. P. FORTO ARBENTEGÓN CASTRO
TESORERO



FUENTES AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

ISAF-53aba077-aa87-80a2-508e-1atcbf6435c2
5/16/2022 5:59:03 PM

TESORERIA MUNICIPAL

OBRAS PÚBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora
 Período: Del 1ro. De Enero 31 De Marzo 2022

CECOP

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas	Por Benef.		
								U. Med.	Cant.		
63001	REMOZAMIENTO DE PISO EN EDIFICIO MUNICIPAL EN CALLE NIÑOS HÉROES Y AV. CONSTITUCIÓN, COL. CENTRO, MUNICIPIO DE EMPALME. No. CONT. MEM-CECOP-01/2021	796,132.60		398,066.31	0.00	50%	100%	M2	338.73	CECOP	AD.DIR.
63002	REHABILITACIÓN DE SALA AUDIOVISUAL, BIBLIOTECA Y CUBÍCULOS EN CAIC NUEVO AMANECER DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO CALLE CUARTA FINAL A UN COSTADO DEL ESTADIO DE BEISBOL ESTRELLAS EMPALMENSES EN LA LOCALIDAD DE EMPALME. No. CONT. MEM-CECOP-02/2021	269,312.97		133,611.74	0.00	100%	100%	M2	107.18	CECOP	AD.DIR.
63003	REMOZAMIENTO DE PINTURA EN AULAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 138 DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. No. CONT. MEM-CECOP-03/2021	172,801.22		86,400.61	0.00	100%	100%	M2	797.40	CECOP	AD.DIR.
63004	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA TERAPIA EN UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN UBR DE LA COL. INFONAVIT GUADALUPE, CALLE JUSTICIA SOCIAL Y MINERAL DE CANANEA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. No. CONT. MEM-CECOP-04/2021	280,570.71		140,285.36	0.00	90%	100%	M2	32.98	CECOP	AD.DIR.
63005	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA JACINTO LÓPEZ DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO EN EJIDO ANTONIO ROSALES DEL MUNICIPIO DE EMPALME. No. CONT. MEM-CECOP-05/2021	400,821.70		200,410.86	200,410.84	100%	50%	ML	314.60	CECOP	AD.DIR.
63006	REMOZAMIENTO DE PINTURA Y PLAFÓN EN IGLESIA ADVENTISTA Y CALLE JUAN ALVAREZ DE LA COL. MODERNA DEL MUNICIPIO DE EMPALME. No. CONT. MEM-CECOP-06/2021	210,625.57		105,312.79	105,312.78	100%	50%	M2	72.25	CECOP	AD.DIR.
63007	CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO EN TEMPLO CRISTIANO EBENEZER (ASAMBLEA DE DIOS), CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LOTE 48 M-175 ENTRE AV. COLÓN Y GUARUTMOC, DEL MPIO. DE EMPALME. CONT. NO. MEM-CECOP-07-2021	128,586.37		63,793.87	0.00	100%	100%	M2	33.3	CECOP	AD.DIR.

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora
 Período: Del 1ro. De Enero al 31 De Marzo 2022

CECOP

HOJA 2 DE 2

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas	Por Benef.		
						Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
63008	PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE VARA PRIETA, ACCESO A COL. NUEVO EMPALME EN EL MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA. CONT. NO. MEM-CECOP-08/2021	586,645.86		481,073.50	105,568.16	587.52	M2	150	PERSONAS	CECOP	ADJ.DIR.
		2,845,495.80		1,608,955.04	411,292.78						



LUIS FUENTES AGUILAR
 PRESIDENTE



CP. HECTOR RUBEN LEON CASTRO
 TESORERO



ING. SIXTO ELOY FRAJIO
 DIR. DE OBRAS PUBLICAS

