

AVANCE FISICO FINANCI DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora
Periodo: Del 1ro. De Enero al 31 de Marzo del 2023

61603 CONSTRUCCIÓN

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presup Modif.	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad Ejecución		
						%Físico	%Financ.	Físicas U. Med.	Por Benef. U. Med.				
61603-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 5CM DE ESPESOR DE LA CALLE 18 ENTRE AV. HÉROE DE NAACAZARI Y AV. INDEPENDENCIA EN COL. LIBERTAD DE EMPALME, SONORA. CONTRATO NO. MEM-REGVEH-001/2022	1,676,122.20		463,514.31	1,212,607.89	100%	100%	1433.1	M2	500	PERSONAS	REPUVE	ADJ.DIR.
61603-02	BACHEO PROFUNDO Y RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 3CM DE ESPESOR DE LA CALLE 6TA ENTRE AV. SEIS Y AV. OCHO DE LA COL. JORDAN DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-REGVEH-002/2022.	473,552.97		130,794.79	342,758.18	100%	100%	1205.99	M2	500	PERSONAS	REPUVE	ADJ.DIR.
61603-03	BACHEO PROFUNDO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 3CM DE ESPESOR EN AV. HÉROE DE NAACAZARI ENTRE CALLE 9 Y CALLE 10 DE LA COL. ORTIZ RUBIO DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-REGVEH-004/2022.	667,500.00		664,047.42	3,452.58	100%	100%	680	M2	500	PERSONAS	REPUVE	ADJ.DIR.
61603-04	BACHEO PROFUNDO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 3CM DE ESPESOR EN AV. REFORMA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA COL. MODERNA. RECARPETEO CON MICROCARPETA CALIENTE DE 3CM DE ESPESOR EN CALLE LIBERTAD ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE 1RO. DE MAYO COL. MODERNA DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-REGVEH-001/2023.	775,579.00		385,783.70	389,795.30	50%	50%	1410	M2	500	PERSONAS	REPUVE	ADJ.DIR.
61603-05	RECARPETEO CON MICROCARPETA CALIENTE DE 3CM DE ESPESOR EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y 5 DE MAYO COL. MODERNA, MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-REGVEH-002/2023.	1,154,420.40		1,148,449.24	5,971.16	100%	100%	1387.20	M2	500	PERSONAS	REPUVE	ADJ.DIR.
61603-07	REHABILITACIÓN DE OFICINAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-PP-02/2023	110,000.00		110,000.00	0.00	80%	50%	18	M2	100	PERSONAS	REC.PROP.	ADJ.DIR.

AVANCE FISICO I FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora
Periodo: Del 1ro. De Enero al 31 De Marzo 2023

61603: CONSTRUCCIÓN

No. de obra	Nombre y ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso		Modalidad de Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas Cant.	Por Benef. U. Med.	U. Med.	PERSONAS	
61603-08	CONSTRUCCIÓN DE 2DA. ETAPA DE AMPLIACIÓN DE OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DDE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-RP-03/2023.	397,854.43		260,810.01	137,044.42	100%	100%	76	M2	300	PERSONAS	ADJ.DIR.
		5,255,028.00		3,153,399.47	2,091,629.53							



C. LUIS FUENTES AGUILAR
PRESIDENTE



C. P. HÉCTOR ROBERTO LEÓN CASTRO
TESORERO

[Handwritten signature]

ING. SIXTO ELDO FRAJO GRACIA
DIR. OBRAS PÚBLICAS

AVANCE FISICO FINANCI DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora
 Período: Del 1ro. De Enero al 31 De Marzo de 2023

623030 CONST. DE SISTEMAS. DE ABAST. DE AGUA POTABLE

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales			Origen del Recurso	Modalidad Ejecución	
						%Físico	%Financ.	Físicas Cant.	U. Med.	Por Benef. Cant.			U. Med.
62303-01	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 29 ENTRE AV. REFORMA Y AV. HÉROE DE NACCOZARI EN COL. LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-03/2023.	440,572.81		440,572.81	0.00	100%	100%	148	ML	60	PERSONAS	FAIS	ADJDIR.
		440,572.81		440,572.81	0.00								



FUENTES AGUILAR
 PRESIDENTE



RUBÉN LEÓN CASTRO
 TESORERO

[Handwritten signature]

ING. SIXTO ELOY FRAJJO GRACIA
 DIR. OBRAS PÚBLICAS

AVANCE FISICO FINANCI DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora
 Período: Del 1ro. De Enero al 31 De Marzo 2023

62415 INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad Ejecución		
						%Físico	%Financ.	Físicas U. Med.	Por Benef. U. Med.				
62415-01	REHABILITACIÓN Y RASPADO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-01/2023	986,000.00		691,475.00	294,525.00	70%	60%	9988	M2	350	PERSONAS	REC PROP	ADJ.DIR.
62415-02	REHABILITACIÓN Y RASPADO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-02/2023	986,000.00		489,412.00	516,588.00	60%	60%	9988	M2	350	PERSONAS	REC PROP	ADJ.DIR.
62415-02	BACHEO PROFUNDO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. CONSTITUCIÓN COL. MODERNA DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. M. EM-FISM-04/2023	647,808.78		947,608.77	0.00	100%	100%	232.48	M2	75	PERSONAS	REC PROP.	ADJ.DIR.
62415-03	REHABILITACIÓN DE BLVD. HILARIO SÁNCHEZ RUBIO ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 Y AV. REFORMA DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-05/2023	2,612,324.66		783,897.40	1,828,627.26	30%	30%	1028	M2	200	PERSONAS	REC PROP	ADJ.DIR.
62415-04	BACHEO PROFUNDO EN AV. HÉROE DE NACOZARI ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-06/2023	1,913,050.49		1,913,050.49	0.00	100%	100%	4687	M2	1000	PERSONAS	REC PROP.	ADJ.DIR.
		7,144,983.93		4,805,243.66	2,639,740.26								



[Handwritten Signature]

C. LUIS FUENTES AGUILAR
 PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
 C. P. HECTOR RUBEN LEON CASTRO
 TESORERO

ING. SIXTO ELOY FRAJAO CASTRO
 DIR. OBRAS PÚBLICAS

AVANCE FISICO FINANCI DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora
 Período: Del 1ro. De Enero al 31 De Marzo 2023

C E C O P

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales			Origen del Recurso	Modalidad Ejecución	
						%Físico	%Financ.	Físicas	Por Benef.	Recurso			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
640-01	PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO UBICADO EN DR. IGNACIO CHAVEZ ENTRE CALLES DEL MISMO NOMBRE EN LA COL. DR. IGNACIO CHÁVEZ. EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-CECOP-01/2022	519,715.36		360,800.75	158,914.61	100%	100%	908.4	M2	150	PERSONAS	CECOP	ADJ.DIR.
640-02	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y BLVD. LAS AMÉRICAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-CECOP-03/2022	310,312.28		217,218.60	93,083.68	100%	100%	30	LAMPARAS	300	PERSONAS	CECOP	ADJ.DIR.
640-03	BACHEO PROFUNDO Y RIEGO DE SELLO EN CALLE MICHAELA ÁVILA EN CALLE 5 Y CALLE 6 COL. JORDAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-CECOP-07/2022	318,341.06		95,502.32	222,838.74	100%	100%	1759.5	M2	300	PERSONAS	CECOP	ADJ.DIR.
640-04	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRAL DE CAMIONES FORÁNEOS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y TIMOTEO CANO. COL. KM2 EN EL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-CECOP-08/2022	98,383.36		97,858.10	505.26	100%	100%	10	LAMPARAS	200	PERSONAS	CECOP	ADJ.DIR.
640-05	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE PANTEÓN DEL EJ. MAYTOREÑA MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-CECOP-10/2022	443,017.39		219,789.60	223,227.79	100%	100%	520	M2	250	PERSONAS	CECOP	ADJ.DIR.
640-06	REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD UBICADA EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO, ENTRE AV. REFORMA Y AV. HEROE DE NACCOZARI COL. MODERNA MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-CECOP-12/2022	70,344.87		35,172.43	35,172.44	100%	100%	18.72	M2	100	PERSONAS	CECOP	ADJ.DIR.
640-07	REHABILITACIÓN DE CAPILLA SANTA LUCIA COL. SAHUARAL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-CECOP-14/2022	98,219.35		56,358.56	41,860.79	100%	100%	230.40	M2	300	PERSONAS	CECOP	ADJ.DIR.
640-08	CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO EN IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO COL. ORTÍZ RUBIO DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-CECOP-16/2023	546,673.49		273,336.74	273,336.75	100%	100%	238	M2	150	PERSONAS	CECOP	ADJ.DIR.
		2,404,987.16		1,356,037.40	1,048,950.06								



ING. SIXTO ELCOY FRAJIO GRACIA
 DIR. OBRAS PUBLICAS