

**AVANCE FISICO FINAL DEL PROGRAMA DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN**

Municipio de Empalme, Sonora  
Período: Del 1ro. De Octubre al 31 de Diciembre 2023

61603: CONSTRUCCIÓN

| No. de obra | Nombre y Ubicación de la obra  | Presupuesto Analítico de Proyectos | Presupuesto Modificado | Devengado    | Por Devengar | Avance  |          | Metas Reales  |                    | Origen del Recurso | Modalidad de Ejecución |           |         |
|-------------|--|------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------|----------|---------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------|---------|
|             |  |                                    |                        |              |              | %Físico | %Financ. | Físicas Cant. | Por Benef. U. Med. |                    |                        |           |         |
| 61603-01    | PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AV. REFORMA Y AV. HÉROE DE NACÓZARI COL. MODERNA, DEL MUNICIPIO DE EMPLEME CONTRATO NO. MEM-RP-07/2023.   | 486,396.63                         |                        | 390,647.13   | 0.00         | 100%    | 100%     | 863.65        | M2                 | 200                | PERSONAS               | REC.PROP. | AD.DIR. |
| 61603-02    | CALAFATEO Y RIEGO DE TAPONAMIENTO EN AV. REFORMA ENTRE AV. HÉROE DE NACÓZARI Y CALLE BENITO JUÁREZ EN COL. MODERNA, DEL MUNICIPIO DE EMPLEME CONTRATO NO. MEM-RP-12/2023.  | 337,661.49                         |                        | 250,040.74   | 0.00         | 100%    | 100%     | 3504          | M2                 | 1000               | PERSONAS               | REC.PROP. | AD.DIR. |
| 61603-03    | BACHEO PROFUNDO CON CONCRETO ASFALTICO DE 5CM DE ESPESOR EN AV. REFORMA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA COL. MODERNA, RECARPETEO CON MICROCARPETA CALIENTE DE 3CM DE ESPESOR EN CALLE LIBERTAD ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE PRIMERO DE MAYO COL. MODERNA, DEL MUNICIPIO DE EMPLEME CONTRATO NO. MEM-RGVEH-001/2023. | 775,579.00                         |                        | 387,454.20   | 0.00         | 100%    | 100%     | 1410          | M2                 | 500                | PERSONAS               | REC.PROP. | AD.DIR. |
| 61603-04    | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE 13 ENTRE AV. HÉROE DE NACÓZARI Y AV. INDEPENDENCIA COL. LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE EMPLEME CONTRATO NO. MEM-RGVEH-003/2023.   | 469,530.00                         |                        | 469,530.00   | 0.00         | 100%    | 100%     | 76            | M2                 | 300                | PERSONAS               | REC.PROP. | AD.DIR. |
| 61603-05    | REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS EN ÁREA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DEL MUNICIPIO DE EMPLEME CONTRATO NO. MEM-FISM-28/2023.   | 461,957.18                         |                        | 297,642.82   | 164,314.36   | 40%     | 70%      | 27.24         | M2                 | 15                 | PERSONAS               | REC.PROP. | AD.DIR. |
|             |  | 2,531,144.30                       |                        | 1,795,314.89 | 164,314.36   |         |          |               |                    |                    |                        |           |         |



C. LOUIS FUENTES AGUILAR  
PRESIDENTE



C. P. HÉCTOR RUBÉN LEÓN CARRERA  
TESORERO

*[Handwritten signature]*

ING. SIXTO ELOY FRAJO GRACIA  
DIR. OBRAS PÚBLICAS



AVANCE FISICO FINANCIERO LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora  
periodo: del 1ro. De Octubre al 31 de Diciembre 2023

62303 CONST. DE SISTEMAS. DE ABAST. DE AGUA POTABLE

| No. de obra | Nombre y Ubicación de la obra  | Presupuesto Analítico de Proyectos | Presupuesto Modificado | Devengado    | Por Devengar | Avance  |          | Metas Reales |            |          | Origen del Recurso | Modalidad Ejecución |
|-------------|--|------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------|----------|--------------|------------|----------|--------------------|---------------------|
|             |  |                                    |                        |              |              | %Físico | %Financ. | Físicas      | Por Benef. | U. Med.  |                    |                     |
| 62303-01    | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE ROQUE MURILLO ENTRE CALLE JOSÉ URRÉS Y CALLE DIANA LAJRA EN COL. JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-23/2023 | 819,853.52                         |                        | 387,772.73   | 0.00         | 100%    | 100%     | ML           | 112        | PERSONAS | FAIS               | AD.JDIR.            |
| 62303-02    | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y BLVD. DE LAS AMERICAS, COL. JUÁREZ CONTRATO NO. MEM-FISM-30/2023                  | 734,367.66                         |                        | 734,367.66   | 0.00         | 100%    | 100%     | ML           | 112        | PERSONAS | FAIS               | AD.JDIR.            |
|             |  |                                    |                        | 1,122,140.39 |              |         |          |              |            |          |                    |                     |



C. LUIS FUENTES  
PRESIDENTE



C. P. HECTOR RUBEN ESCOBAR  
TESORERO



ING. SIXTO ELOY FRAJO GRACIA  
DIR. OBRAS PÚBLICAS



AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora  
 Período: Del 1ro. De Octubre al 31 de Diciembre 2023

62415 INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL

| No. de obra | Nombre y Ubicación de la obra   | Presupuesto Analítico de Proyectos | Presupuesto Modificado | Devengado  | Por Devengar | Avance  |          | Metas Reales |            | Origen del Recurso | Modalidad Ejecución |      |          |
|-------------|---|------------------------------------|------------------------|------------|--------------|---------|----------|--------------|------------|--------------------|---------------------|------|----------|
|             |   |                                    |                        |            |              | %Físico | %Financ. | Físicas      | Por Benef. |                    |                     |      |          |
|             |   |                                    |                        |            |              |         |          | Cant.        | U. Med.    | Cant.              | U. Med.             |      |          |
| 62415-01    | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE (2 CUERPOS) ENTRE CALLE 14 Y 15 EN COL. LIBERTAD, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCEROS DE ACCESO A VILLA DORADA I Y VILLA DORADA II SOBRE AV. HÉROE DE NACAZARI EN COL. VILLA DORADA I Y II CONTRATO NO. MEM-FSM-24/2023 | 1,135,917.39                       |                        | 598,048.91 | 0.00         | 100%    | 100%     | 1073.15      | M2         | 500                | PERSONAS            | FAIS | ADJ.DIR. |
| 62415-02    | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. JOSÉ MARÍA MAYTORENA ENTRE BORDO NO. 1 Y BORDO NO. 2 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-29/2023  | 135,160.30                         |                        | 135,160.30 | 0.00         | 100%    | 100%     | 35,680       | M2         | 1000               | PERSONAS            | FAIS | ADJ.DIR. |
|             |   | 1,272,077.69                       |                        | 733,209.21 | 0.00         |         |          |              |            |                    |                     |      |          |

  
 C. LUIS FUENTES AGUIRRE  
 PRESIDENTE



  
 ING. SIXTO ELOY FRAJO  
 DIR. OBRAS PÚBLICAS



# AVANCE FISICO FINANCIERO DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora

Periodo: Del Del 1ro. De Octubre al 31 de Diciembre 2023

## 62102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN

| No. de obra | Nombre y Ubicación de la obra   | Presupuesto Analítico de Proyectos | Presupuesto Modificado | Devengado    | Por Devengar | Avance  |          | Metas Reales  |         | Origen del Recurso | Modalidad Ejecución |                  |          |
|-------------|---|------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------|----------|---------------|---------|--------------------|---------------------|------------------|----------|
|             |   |                                    |                        |              |              | %Físico | %Financ. | Físicas Cant. | U. Med. |                    |                     | Por Benef. Cant. | U. Med.  |
| 62102-01    | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN COL. JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-12/2023.       | 355,284.44                         |                        | 106,579.34   | 248,885.10   | 100%    | 100%     | 19            | M2      | 5                  | PERSONAS            | FAIS             | ADJ.DIR. |
| 62102-02    | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN COL. JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-12/2023 CA-01. | 45,281.17                          |                        | 45,000.00    | 0.00         | 100%    | 100%     | 8.15          | M2      | 5                  | PERSONAS            | FAIS             | ADJ.DIR. |
| 62102-03    | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN COL. ORIENTE, CONSTRUCCIÓN DE BAÑO COL. JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE EMPALME. MEM-FISM-13/2023      | 340,930.32                         |                        | 106,579.34   | 234,350.98   | 100%    | 100%     | 15            | M2      | 4                  | PERSONAS            | FAIS             | ADJ.DIR. |
| 62102-04    | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COL. GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-21/2023                           | 279,102.76                         |                        | 195,371.86   | 83,730.90    | 100%    | 100%     | 30            | M2      | 5                  | PERSONAS            | FAIS             | ADJ.DIR. |
| 62102-05    | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COL. JUÁREZ Y COL. PITIC, DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-26/2023                 | 360,977.66                         |                        | 113,361.99   | 247,615.67   | 100%    | 100%     | 38            | M2      | 4                  | PERSONAS            | FAIS             | ADJ.DIR. |
|             |   | 1,381,536.35                       |                        | 2,114,320.04 | 745,424.76   |         |          |               |         |                    |                     |                  |          |



C. LUIS FUENTES AGUILAR  
PRESIDENTE



CTOR RUBÉN LEÓN CASTRO  
TESORERO



CTOR FELIX FRAJIO GRAC  
DIR. OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS