

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora
Período: 1ro. De Julio al 30 de Septiembre 2024

61603 CONSTRUCCIÓN

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
61603-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SCM DE ESPESOR DE LA CALLE HIDALGO ENTRE AV. CINCO DE MAYO Y AV. CRISTOBAL COLÓN EN COL. MODERNA DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-03/2024	1,200,001.34		252,000.28	221,179.16	95%	80%	1433.80	M2	3000	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
61603-02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y BLVD. DE LAS AMÉRICAS EN COL. JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-07/2024.	5,755,460.16		1,739,804.90	0.00	100%	100%	3454.20	M2	2500	PERSONAS	FAIS	LICITACIÓN
61603-03	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 5TA. ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE. CALLE 12 ENTRE AV. REVOLUCION Y BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE COL. ORIENTE. CONT. MEM-CECOP-02/2023	899,363.15			587,238.21	100%	100%	1487.20	M2	550	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
61603-04	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN: CALLE JUAN ÁLVAREZ UBICADA ENTRE AV. REFORMA Y AV. HÉROE DE NACÓZARI COL. MODERNA. CALLE 1RA. UBICADA ENTRE AV. REFORMA Y AV. HÉROE DE NACÓZARI COL. ORTÍZ RUBIO. CONT. MEM-CECOP-03/2023	796,624.13		0.00	238,987.24	100%	100%	1550	M2	450	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
61603-05	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE ROQUE MURILLO UBICADA ENTRE CALLE JOSÉ URREA Y CALLE DIANA LAURA EN LA COL. JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE EMPALME CONT. NO. MEM-CECOP-04/2023	437,249.66		0.00	131,174.90	100%	100%	685.80	M2	2000	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
		9,088,698.44	0.00	1,991,805.18	1,178,579.51								

C. LUIS FUENTES AGUILAR
PRESIDENTE

C. P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
TESORERO

ING. SIXTO ELOY FRAJO GRACIA
DIR. OBRAS PÚBLICAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE EMPALME, SONORA.



TESORERÍA MUNICIPAL

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora
 Periodo: 1ro. De Julio al 30 de Septiembre 2024

62415 INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analtico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidde Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
62415-01	BACHEO PROFUNDO EN AV. HÉROE DE NACOZARI ENTRE CALLE DE LOS ARRECIFES EN COL. BAHIA DEL SOL (0+000) Y AV. HÉROE DE NACOZARI CADENAMIENTO 0+715 CERCA AL ACCESO DEL FRACCIONAMIENTO VILLA DORADA UNO EN EL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-05-2024	1,258,381.91	0.00	319,080.50	20,070.85	100%	98%	894.7	M2	300	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-02	BACHEO PROFUNDO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-20/2024	1,160,000.00	0.00	344,250.00	815,750.00	100%	100%	340	ML	35	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-03	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE QUINTA, BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 8 Y 12 (CUERPO SUR) DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-REGVEH-002/2024	374,625.00	0.00	266,122.00	108,503.00	100%	100%	123.33	M2	50	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
		2,793,006.91	0.00	929,452.50	944,323.85								



C. LUIS FUENTES AGUILAR
 PRESIDENTE

C. P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO



ING. SIXTO ELOY FRAIJO GRACIA
 DIR. OBRAS PÚBLICAS


AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora
 Período: 1ro. De Julio al 30 de Septiembre 2024

62404 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIEN

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
62404-01	REHABILITACIÓN Y RASPADO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-01/2024	950,000.00	0.00	553,280.00	111,720.00	100%	100%	16821.36	M2	3000	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62404-02	REHABILITACIÓN Y RASPADO DE CALLES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-15/2024	830,100.30	0.00	727,301.18	102,799.12	100%	100%	30500	M2	2000	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62404-03	REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE CANALES PLUVIALES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-RP-04/2024	707,296.64	0.00	216,324.11	490,972.53	100%	100%	5500	M2	2000	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
		2,487,396.94	0.00	1,496,905.29	705,491.65								

C. LUIS FUENTES AGUIAR
 PRESIDENTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE EMPALME, SONORA.

C. P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
 TESORERO



TESORERÍA MUNICIPAL

ING. SIXTO ELOY FRAJER
 DIR. OBRAS PÚBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora
 Período: 1ro. De Julio al 30 de Septiembre 2024

61301 REHAB. DE SIST. DE ABASTECIM.
 DE AGUA POTABLE

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
61301-01	REHABILITACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CALLE 26 ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. LÁZARO CARDENAS, COL. LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-09/2024	360,023.66	0.00	360,023.66	0.00	100%	100%	278	ML	2500	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR.
61301-02	REHABILITACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN UNIDAD DEPORTIVA ANGEL CASTRO COL. LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-16/2024	354,239.28	0.00	354,239.28	0.00	100%	100%	286	ML		PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR.
61301-03	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL EJIDO JUNELANCAHUI, DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-17-2024	349,977.64	0.00	208,453.74	141,523.90	100%	80%	292	ML	300	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR.
61301-04	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJON 10 ENTRE BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. REVOLUCIÓN COL. ORIENTE, CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS ENTRE BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. REVOLUCIÓN COL. MODERNA, DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-18/2024	472,498.84	0.00	141,749.65	330,749.19	100%	100%	140.30	ML	100	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR.
61301-5	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON ARGENTINA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE TIMOTEO CANO COL. KM2 MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO, MEM-FISM-19/2024	392,857.22	0.00	275,000.05	117,857.22	100%	100%	340	ML	35	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR.
61301-6	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 1RA Y CALLE 2DA ENTRE AV. MOCTEZUMA Y CALLE SIN NOMBRE COL. JUÁREZ MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO, MEM-FISM-21/2024	2,954,002.36	0.00	886,200.71	2,067,801.65	50%	70%	1568.70	ML	238	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR.
61301-7	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. VENECIA (CALLE SEXTA Y CALLE DE LA PRODUCTIVIDAD CONTIGUO A PARQUE INDUSTRIAL MAQUILAS TETAKAWI DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO, MEM-FISM-22/2024	924,576.48	0.00	792,372.95	132,203.53	100%	100%	1035.30	ML	118	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR.
		5,808,175.48	0.00	3,018,040.04	2,790,135.49								

C. LUIS FUENTES AGUILAR
 PRESIDENTE



C. P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
 TESORERO



TESORERÍA MUNICIPAL

ING. SIXTO ELOY FRAIJO GRACIA
 DIR. OBRAS PUBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora
 Período: 1ro. De Julio al 30 de Septiembre 2024

61102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidde Ejecución
						%Fisico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
61102-01	REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN AREA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-28/2024	461,957.18	0.00	159,055.66	302,901.52	100%	35%		M2	8	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR.
61102-02	REHABILITACIÓN DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL *AMPLIACION DE TESORERIA MPAL. *REHABILITACION DE OFICINAS DESARROLLO SOCIAL *REHABILITACIÓN DE OFICINA D.A.R.E. *REHABILITACIPO DE OFICINA PROVINCIONAL TESORERIA DELMUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-RP-06/2024	599,998.12	0.00	477,338.84	122,659.28	80%	80%	213.89	M2	15	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR.
		1,061,955.30	0.00	636,394.50	425,560.80								

C. LUIS FUENTES AGUILAR
 PRESIDENTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE EMPALME, SONORA.

C. P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
 TESORERO



TESORERÍA MUNICIPAL

ING. SIXTO ELOY FRAJIC
 DIR. OBRAS PUBLICAS