

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora
 Período: Del 1ro. De Julio al 30 De Septiembre 2022

62415 INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presup Modif.	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad Ejecución	
						%Físico	%Financ.	Físicas Cant.	U. Med.			Por Benef. Cant.
62415-01	BACHEO PROFUNDO 1RA. ETAPA EN CALLE HÉROE DE NACOZARI ENTRE BLVD LAS AMÉRICAS Y CALLE 17. COL. LIBERTAD EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-01/2022	1,057,538.68		1,057,538.68	0.00	100%	100%	M2	5,000	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR.
62415-02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE CALLE 13 Y 14 EN COL. LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-02/2022	1,012,238.36		1,012,238.35	0.00	100%	100%	M2	3,500	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR.
62415-03	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, COL. MODERNA CENTRO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-03/2022	338,786.54		338,786.54	0.00	100%	100%	LAMPARA	5,000	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR.
62415-04	BACHEO PROFUNDO EN BLVD. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 6 Y CALLE 26 COL. LIBERTAD EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-04/2022	286,960.69		103,132.12	0.00	100%	100%	M2	3,200	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR.
62415-05	BACHEO Y RECARPETEO CON MICROCARPETA CALIENTE DE 3 CM. DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE AV. HÉROE DE NACOZARI Y BLVD 16 DE SEPTIEMBRE. MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-05/2022	1,115,888.48		776,779.52	0.00	100%	90%	M2	2,000	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR.
62415-06	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN COL. RONALDO CAMACHO Y 7 DE ENERO EN EL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-06/2022	498,205.32		158,887.35	0.00	100%	100%	M2	8	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR.
62415-07	BACHEO PROFUNDO EN BLVD. HÉROE DE NACOZARI ENTRE AV. REFORMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-07/2022	1,997,818.66		316,692.66	0.00	35%	30%	M2	2,000	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR.
62415-08	BACHEO PROFUNDO Y COLOCACIÓN DE MORTERO ASFÁLTICO CALIENTE EN ACCESO A COGHRIT ENTRE PLANTA CFE Y AREA DE PLAYA EN EL MUNICIPIO DE EMPALME. SONORA. CONTRATO NO. MEM-FISM-08/2022	1,116,147.62		1,116,147.62	0.00	60%	50%	M2	5,000	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR.

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora
 Periodo: Del 1ro. De Julio al 30 De Septiembre 2022

62415 INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL

HOJA 2 DE 2

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas	Por Benef.		
								Cant.	U. Med.		
62415-09	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-11/2022 CONTRATO ADICIONAL MEM-FISM-11/2022-CA01	357,815.86		112,422.12	0.00	100%	100%	344.52	M2	PERSONAS	ADJ.DIR.
62415-09	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLEJÓN JUAN ÁLVAREZ ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y AV. HÉROE DE NACOZARI EN COL. MODERNA, DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-13/2022	89,250.66		89,250.66	0.00	100%	100%	15.88	M2	PERSONAS	ADJ.DIR.
62415-10	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y AV. CONSTITUCIÓN Y 5 DE MAYO, COL. MODERNA CONTRATO NO. MEM-FISM-15/2022	886,660.88		338,791.85	0.00	100%	100%	266	ML	PERSONAS	ADJ.DIR.
62415-11	INDIRECTOS	952,923.34		667,046.34	0.00	100%	100%	312.60	ML	PERSONAS	ADJ.DIR.
62415-12	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PLAN DE AGUA PRIETA ENTRE CRUCE DE LA CALLE SAMUEL OCAÑA GARCÍA, COL. GPE. SECTOR CARACOL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-17/2022	396,201.40		396,201.40	0.00	100%	100%	200	PERSONAS	PERSONAS	ADJ.DIR.
62415-13	RECARPETEO CON MICROCARPETA CALIENTE DE 3 CM. DE ESPESOR EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. HÉROE DE NACOZARI Y AV. INDEPEND. DEL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-19/2022	872,232.92		419,639.13	452,593.79	50%	60%	300	PERSONAS	PERSONAS	ADJ.DIR.
62415-14	RECARPETEO CON MICROCARPETA CALIENTE DE 3 CM. DE ESPESOR EN LA CALLE DR. IGNACIO CHAVEZ Y AV. REFORMA Y CALLE DR. IGNACIO CHAVEZ DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-20/2022	665,044.99		205,513.50	479,531.49	100%	100%	1694.28	M2	PERSONAS	ADJ.DIR.
62415-14	RECARPETEO CON MICROCARPETA CALIENTE DE 3 CM. DE ESPESOR EN LA CALLE DR. IGNACIO CHAVEZ Y AV. REFORMA Y CALLE DR. IGNACIO CHAVEZ DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONTRATO NO. MEM-FISM-20/2022	726,200.76		726,200.76	0.00	100%	100%	2213.20	M2	PERSONAS	ADJ.DIR.

AVANCE FISICO FINANCIER DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Municipio de Empalme, Sonora

Periodo: Del 1ro. De Julio al 30 De Septiembre 2022

62311 INFRAEST. PARA GENERACION Y TRANSMISION DE ENERGIA ELÉCTRICA

HOJA 1 DE 1

HOJA 1 DE 1

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad Ejecución		
						%Físico	%Financ.	Físicas	Por Benef.				
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
62311-01	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO EJ. URSULO GALVAN, EJ. SANTA MARÍA, EJ. CRUZ DE PIEDRA, EJ. EMPALME LAGUNA, EJ. ANTONIO ROSALES POBLADO MORELOS LA ATRAVEZADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-09/2022	976,167.84		235,744.53	447,572.96	100%	60%	200	LAMPARAS	200	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62311-02	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJ. JUNELANCAHUI, EJ. JUAN RODRÍGUEZ, EJ. SAN FERNANDO, EJ. MAYTORENA, POBLADO LA PALMA, EJ. NARCISO MENDOZA COL. URSULO GALVAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA. CONTRATO NO. MEM-FISM-10/2022	712,602.52		498,821.97	0.00	100%	40%	146	LAMPARAS	200	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
		1,688,770.36		734,566.50	447,572.96								



LUIS FUENTES AGUILAR
PRESIDENTE



C. F. HÉCTOR RUBÉN LEÓN CASTRO
TESORERO



SIXTO ELOY FRAJO CASTRO
DIR. OBRAS PÚB

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora
 Período: Del 1ro. De Julio 31 De Septiembre 2022

62102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devenegar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad Ejecución		
						%Físico	%Financ.	Físicas Cant.	Por Benef. Cant.				
62102-1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COL. PESQUEIRA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-14/2022	249,102.66		174,371.86	0.00	100%	100%	30	M2	4	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62102-2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN POBLADO MORELOS LA ATRAVESADA MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-16/2022	266,135.04		105,633.99	80,660.54	100%	100%	30	M2	4	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62102-3	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COL JACARANDAS EN EL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-18/2022	249,102.66		212,606.21	36,496.45	70%	60%	30	M2	4	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62102-4	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COL. PESQUEIRA, EN EL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-22/2022	266,135.04		79,840.51	186,294.53	100%	40%	30	M2	8	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62102-5	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL CRUZ DE PIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-23/2022	266,135.04		79,840.51	186,294.53	30%	40%	30	M2	6	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
		1,296,610.44		652,293.08	409,085.51								



C. LUIS FUENTES AGUILAR
 PRESIDENTE



C. R. HÉCTOR RUBÉN LEÓN CASTRO
 TESORERO



SIXTO ELOY FRAJO GRACIA
 DIR. OBRAS PUBLICAS



OBRAS PUBLICAS